



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUTIÉRREZ ZAMORA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2016
 PRIMER TRIMESTRAL
 Período: Del Del 01/01/2016 al 31/03/2016

FORMATO 03

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 069 GUTIÉRREZ ZAMORA
 Fuente de Financiamiento: CAPUFE
 Presupuesto Autorizado: 15,863,739.50

Hoja: 2 de 2
 Fecha de Aprobación: 22/04/2016

Programa	Subprograma	Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avance Físico y Financiero				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Ejecutada)							Mojes		Observaciones												
							%	Físico		Financiero		Gasto total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Gasto total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otras	Unidades Medida	Aprobadas									
								Inicio	Termino	Inicio	Termino																				Inicio	Termino							
SE	01	b	2016 30 069 0012	REHABILITACIÓN CON GRAVA DE SABANA DE CALLE ADALBERTO TEJEDA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUÁREZ; Y CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE ADALBERTO TEJEDA Y ÚRSULO GALVÁN.	300690010	IGNACIO M. ALTAMIRANO (PLAN DE ALTAMIRANO)	100.00	08/02/2016	23/03/2016	100.00	30/03/2016	30/03/2016	343,460.50	245,329.50	98,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	5,658.62				
SE	02	f	2016 30 069 0013	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ESTAMPADAS EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE HIDALGO COLONIA CENTRO.	300690001	GUTIÉRREZ ZAMORA	100.00	08/02/2016	18/03/2016	0.00			1,394,400.00	1,394,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	745.00				
UB	01	a	2016 30 069 0014	REHABILITACIÓN DEL CAMINO A SANTA INÉS CON GRAVA DE SABANA CADENAMIENTO 0+000 AL 2+300.	300690004	CACAHUATAL	100.00	08/02/2016	08/03/2016	0.00			1,195,500.00	1,195,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	2.30			
SE	02	g	2016 30 069 0015	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO DEL PUENTE EL CRUCERO A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA (UTGZ) CADENAMIENTO 0+000 AL 1+500	300690001	GUTIÉRREZ ZAMORA	100.00	08/02/2016	08/03/2016	0.00			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	3,400.00			
SE	02	b	2016 30 069 0016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TLÁLOC, ENTRE CALLE CUITLÁHUAC Y CALLE MOCTEZUMA COLONIA CUAUHTÉMOC	300690001	GUTIÉRREZ ZAMORA	100.00	09/02/2016	09/03/2016	0.00			406,500.00	406,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	543.60		
SE	02	b	2016 30 069 0017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+254.	300690007	EL COCO	100.00	08/02/2016	08/03/2016	0.00			765,000.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,076.00		
SE	02	b	2016 30 069 0018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA TIENDA COMUNITARIA CADENAMIENTO 0+000 AL 0+150	300690002	LOMAS CHICAS	100.00	08/02/2016	08/03/2016	0.00			465,500.00	465,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	750.00		
SE	01	a	2016 30 069 0019	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ARISTA, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y MINA COLONIA CENTRO.	300690001	GUTIÉRREZ ZAMORA	100.00	08/02/2016	08/03/2016	0.00			580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	331.10	
SD	01	b	2016 30 069 0020	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE HERIBERTO JARA Y ARROYO.	300690010	IGNACIO M. ALTAMIRANO (PLAN DE ALTAMIRANO)	100.00	09/02/2016	09/03/2016	0.00			183,314.00	124,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	154.00		

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

19,099,199.0 15,863,739.5 0 2,167,668.54 0.00 0.00 1,005,079.46 0.00 62,711.50 11,108,985.0 0 7,931,869.50 2,167,668.54 0.00 0.00 1,005,079.46 0.00 4,367.50

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
 GUTIÉRREZ ZAMORA, VER
 2014 - 2017
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 GUTIÉRREZ ZAMORA, VER
 2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 GUTIÉRREZ ZAMORA, VER
 2014 - 2017
CONTRALORÍA MUNICIPAL